

Eine neue Mitte

Sachstandsbericht TOP 6 in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschuss am 20.03.2024

- Straßenbauarbeiten

Die Straßenbauarbeiten beginnen am 15.04.2024 im Bereich der Hauptstraße vor dem Rathaus. Dabei werden erst die Nebenanlagen zur Kirche und der Fahrbahnbereich in einem ersten Baufeld erstellt, um die fußläufige Erreichbarkeit weiterhin zu gewährleisten. Anschließend werden die Nebenanlage zum Rathaus hin erstellt.

- Tiefbauarbeiten

Die Tiefbauarbeiten der Versorger werden aktuell in der Bahnhofstraße durchgeführt. Die Baugrube in der Schulstraße konnte entsprechend des Zeitplans geschlossen werden, sodass die Schulstraße zunächst für den Verkehr freigegeben ist.